

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Главный управляющий директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

В.И. Дубровских

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ОТЧЕТ Акционерное Общество «Объединенные региональные электрические сети Прикамья»

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ квартал 2 021 г.

за 2021 год

" 31 " марта 2 022 г.
(дата составления)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики
Пермского края

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): _____ Приказ №42-э от 29.12.2020 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу
Инвестиционная программа акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Прикамья» на 2021-2024 годы,
утверждена Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-01-06-19 от 30.10.2020 года

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2021 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,					314,19		125,90	125,95	0,00	-0,05	-0,05			
1	Реконструкция РП-1, Верещагно	2021	2021	2021	100%	16,50	0,00	16,50	18,14	0,00	-1,64	-1,64	0	0	нд
2	Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-11, г.Горнозаводск	2021	2021	2021	100%	1,30	0,00	1,30	1,17	0,00	0,13	0,13	0	0	нд
3	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №22 от ПС «Гремячая-1» до БРП-4, г.Гремячинск	2021-2022	2022	нд	10%	8,77	0,00	0,88	0,72	0,00	0,15	0,15	0	0	нд
4	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №29 ПС «Шумиха» (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), г.Гремячинск	2021	2021	2021	100%	0,66	0,00	0,66	0,71	0,00	-0,04	-0,04	0	0	нд
5	Реконструкция ТП-544 (РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ), реконструкция КЛ-6кВ, г.Кизел	2021	2021	2021	100%	7,50	0,00	7,50	10,71	0,00	-3,21	-3,21	0	0	нд
6	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Павловская" до ТП-64,(расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), пгт. Павловский, г.Очёр	2021	2021	2021	100%	0,16	0,00	0,16	0,12	0,00	0,04	0,04	0	0	нд
7	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Павловская до ТП-35, (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), пгт. Павловский, г.Очёр	2021	2021	2021	100%	0,16	0,00	0,16	0,12	0,00	0,04	0,04	0	0	нд
8	Установка приборов учета с интеграцией в АСКУЭ (1ф-3016 шт., 3ф ПрВкл-1478шт., 3ф ТрВкл-670шт., маршрутизаторов-108шт.)	2021-2024	2021	2021	100%	101,85	0,00	21,06	15,64	0,00	5,41	5,41	0	0	нд
9	Приобретение автомобиля УАЗ-3909, г.Горнозаводск	2021	2021	2021	100%	0,57	0,00	0,57	0,81	0,00	-0,24	-0,24	0	0	нд
10	Автомобиль ГАЗ Соболь, г.Горнозаводск	2021	2021	2021	100%	0,85	0,00	0,85	0,99	0,00	-0,14	-0,14	0	0	нд
11	Приобретение автомобиля ГАЗ-33081 автогидроподъемник, г.Горнозаводск	2021	2021	2021	100%	4,65	0,00	4,65	4,53	0,00	0,12	0,12	0	0	нд
12	Приобретение БКМ на базе ГАЗ-33081, г.Горнозаводск	2021	2021	2021	100%	4,70	0,00	4,70	3,19	0,00	1,51	1,51	0	0	нд
13	Прицеп для транс-ки снегохода - 1 ед.	2021	2021	2021	100%	0,10	0,00	0,10	0,13	0,00	-0,03	-0,03	0	0	нд
14	Приобретение автомобиля УАЗ-3909, г.Гремячинск	2021	2021	2021	100%	0,57	0,00	0,57	0,99	0,00	-0,42	-0,42	0	0	нд
15	Приобретение Автоприцеп МЗСА 817701.016-05, г.Гремячинск	2021	2021	2021	100%	0,10	0,00	0,10	0,13	0,00	-0,03	-0,03	0	0	нд
16	Приобретение гусеничного снегоболотохода СТМ-1993.51 «Енисей»(электролаборатория)	2021	2021	2021	100%	7,00	0,00	7,00	9,98	0,00	-2,98	-2,98	0	0	нд
17	Приобретение Автоприцеп МЗСА 817701.016-05, г. Очёр	2021	2021	2021	100%	0,10	0,00	0,10	0,13	0,00	-0,03	-0,03	0	0	нд
18	Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 «Соболь» 4х4 для аврийно-выездной бригады, г.Очёр	2021	2021	2021	100%	0,85	0,00	0,85	0,99	0,00	-0,14	-0,14	0	0	нд
19	Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 «Соболь» 4х4 для бригады распред сетей, г.Очёр	2021	2021	2021	100%	0,85	0,00	0,85	0,99	0,00	-0,14	-0,14	0	0	нд

20	Приобретение приборов, инструмента, оборудования, пополнение АЗ	2021-2024	2021	2021	100%	74,77	0,00	12,07	6,68	0,00	5,39	5,39	0	0	нд
21	Приобретение мебели и офисного оборудования	2021-2024	2021	2021	100%	0,38	0,00	0,19	0,85	0,00	-0,66	-0,66	0	0	нд
22	Приобретение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения	2021-2024	2021	2021	100%	10,87	0,00	2,29	0,67	0,00	1,62	1,62	0	0	нд
23	Строительство ВКЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-37, реконструкция ТП-11 и ТП-37, г.Горнозаводск	2021	2021	2021	100%	3,40	0,00	3,40	5,46	0,00	-2,06	-2,06	0	0	нд
24	Строительство КТПН-400 (взамен аварийной ТП-36), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Гремячинск	2021	2021	2021	100%	2,37	0,00	2,37	4,00	0,00	-1,63	-1,63	0	0	нд
25	Строительство двух КТПН-250кВА, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ в районе улиц Аликина, Васнецова, Репина, Парковая (участки выделяемые многодетным), г.Лысьва	2021-2023	2023	нд	10%	11,01	0,00	1,10	0,73	0,00	0,37	0,37	0	0	нд
26	Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ ф. 313, г.Лысьва	2021	2021	2021	100%	1,40	0,00	1,40	1,76	0,00	-0,36	-0,36	0	0	нд
27	Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ ф. "Октябрьский", г.Лысьва	2021	2021	2021	100%	1,40	0,00	1,40	1,92	0,00	-0,52	-0,52	0	0	нд
28	Строительство КТПН в районе улиц Торговая-Лысьвенская (разукрупнение ТП-163,160), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Лысьва	2021-2022	2022	нд	10%	2,95	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0	0	нд
29	Строительство КТПН в районе улиц Родионичная-Пушкова (разукрупнение ТП-175), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Лысьва	2021-2022	2022	нд	10%	6,56	0,00	0,66	0,63	0,00	0,03	0,03	0	0	нд
30	Строительство двух КТПН(п)-630кВА, ВЛЗ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в районе улиц Тютчева, Рябова, Тенистая, Кленовая (участки выделяемые многодетным) (СМР 2 этап), г.Лысьва	2021	2021	2021	100%	3,60	0,00	3,60	4,16	0,00	-0,56	-0,56	0	0	нд
31	Строительство КТПН (разукрупнение ТП-14 и ТП-51), ВЛ-0,4 кВ, мкр. Новый посёлок, г.Очёр	2021-2022	2022	нд	10%	2,88	0,00	0,29	0,28	0,00	0,00	0,00	0	0	нд
32	Строительство КТП, ВЛЗ-10кВ (отпайка от ф.20 ПС "Суксун"), г.Суксун	2021	2021	2021	100%	5,80	0,00	5,80	4,49	0,00	1,31	1,31	0	0	нд
33	Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КТПН (м-н "Южный"), II этап, г.Чайковский	2021-2023	2023	нд	10%	7,86	0,00	0,79	1,55	0,00	-0,76	-0,76	0	0	нд
34	Строительство БРТП и БКТП в кадастровом квартале 59:12:0010316, строительство двух ВКЛ-10 кВ от ПС "КШТ" до БРТП, (СМР, 2 этап), г. Чайковский	2021	2021	2021	100%	21,70	0,00	21,70	22,28	0,00	-0,58	-0,58	0	0	нд

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2021год), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	125,90	125,95	-0,05	100%	-
A	Собственные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	-
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0	0	0	-
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0	0	0	0	-
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	52,65	52,65	0,00	100%	-

A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0	0	-
A.2	Амортизационные отчисления	73,25	73,29	-0,05	100%	-
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	-
A.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	-
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	-
Б.1	Кредиты	0	0	0	0	-
Б.2	Займы	0	0	0	0	-
Б.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	-
Б.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	-
...						
В	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	-
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0	-
Г.1	Лизинг	0	0	0	0	-
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0	0	0	0	-
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0	0	0	0	-

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.